



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TLACAMAMA
2025-2027

"2025, AÑO DE LA MUJER INDIGENA"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
EJERCICIO 2025

EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA ESPERANZA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA", LOS C. ANTONIO OLMEDO MENDOZA, C. NORBERTA JOSEFINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C. OMAR DOMÍNGUEZ LÓPEZ, C. MARÍA MAGDALENA VÁSQUEZ NAVARRETE, C. ANTONIO PATRICIO LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y EL C. EDUARDO GARCÍA CEBALLOS, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V., CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA".

UBICACIÓN :

ESTADO : OAXACA
REGIÓN : COSTA
DISTRITO : JAMILTEPEC
MUNICIPIO : SAN MIGUEL TLACAMAMA
LOCALIDAD : LA ESPERANZA
UBICACIÓN : LA ESPERANZA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
No. OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF-MSM/M285/FAISMUN/07/2025
No. OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-MSM/M285/FAISMUN/07/2025
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTENTE EN: EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA SERIE IRON II 150,000h EFICACIA: 160 lm/W 100 W 16,000 Lm 90-277 V 10KV / 10KA 5000K, OPTICA: 2M PRAHA LIGHTING, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AUTONOMA SOLAR ECO FORLED 60W 6000K ALL IN ONE FORLIGHTING O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TRONCOPIRAMIDAL DE CONCRETO 30X60X60 CON ANCLA DE 3/4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO CIRCULAR 6 METROS CED.30 3 1/2" PUNTA POSTE TERMINACION NEGRO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO
FECHA PROGRAMADA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 16 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO REAL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA DE CONCLUSIÓN 16 DE OCTUBRE DE 2025
METAS ALCANZADAS 22.00 PZAS BENEFICIARIOS 298

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 405,916.87	\$ 405,916.87	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 405,916.87	\$ 405,916.87	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA VERED S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO: C. EDUARDO GARCÍA CEBALLOS
R.F.C.: CMR250128Q75
DOMICILIO: CALLE ZARAGOZA NUMERO 102, COLONIA 5 SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, C. P. 68120

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA

C. ANTONIO OLMEDO MENDOZA

C. NORBERTA JOSEFINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

C. OMAR DOMÍNGUEZ LÓPEZ

REGIDORA DE OBRAS

TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA MAGDALENA VÁSQUEZ NAVARRETE

C. ANTONIO PATRICIO LÓPEZ

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EJERCICIO 2025

EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA; DISTRITO DE JAMILTEPEC; DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA ESPERANZA SITIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA", LOS C. ANTONIO OLMEDO MENDOZA, C. NORBERTA JOSEFINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C. OMAR DOMÍNGUEZ LÓPEZ, C. MARÍA MAGDALENA VÁSQUEZ NAVARRETE, C. ANTONIO PATRICIO LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DE H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y LOS C. JULIÁN GAUDENCIO GONZÁLEZ, C. GABRIEL GONZÁLEZ MENDOZA, C. JUSTINA CECILIA RUIZ SANTIAGO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL; CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA".

UBICACIÓN:

ESTADO: OAXACA
REGIÓN: COSTA
DISTRITO: JAMILTEPEC
MUNICIPIO: SAN MIGUEL TLACAMAMA
LOCALIDAD: LA ESPERANZA
UBICACIÓN: LA ESPERANZA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: OF-MSM/M285/FAISMUN/07/2025

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF-MSM/M285/FAISMUN/07/2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

CONSISTENTE EN: EXCAVACION A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL TIPO I-B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED ALTA EFICIENCIA SERIE IRON II 150,000h EFICACIA: 160 lm/W 100 W 16,000 Lm 90-277 V 10KV / 10KA 5000K, OPTICA: 2M PRAHA LIGHTING, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA AUTONOMA SOLAR ECO FORLED 60W 6000K ALL IN ONE FORLIGHTING O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TRONCOPIRAMIDAL DE CONCRETO 30X60X60 CON ANCLA DE 3/4, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE RECTO CIRCULAR 6 METROS CED.30 3 1/2" PUNTA POSTE TERMINACION NEGRO.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 16 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA DE CONCLUSIÓN 16 DE OCTUBRE DE 2025

METAS ALCANZADAS 22.00 PZAS BENEFICIARIOS 298

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$ 405,916.87	\$ 405,916.87	\$ -
RAMO 33 FONDO IV	\$ -	\$ -	\$ -
RAMO 28	\$ -	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 405,916.87	\$ 405,916.87	\$ -

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAXACA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA

C. ANTONIO OLMEDO MENDOZA

C. NORBERTA JOSEFINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

C. OMAR DOMÍNGUEZ LÓPEZ

REGIDOR DE OBRAS

TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA MAGDALENA VÁSQUEZ NAVARRETE

C. ANTONIO PATRICIO LÓPEZ

RECIBE LA OBRA:
COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL

PRESIDENTE DEL COMITÉ

SECRETARIA DEL COMITÉ

1 ER VOCAL

C. JULIÁN GAUDENCIO GONZÁLEZ

C. GABRIEL GONZÁLEZ MENDOZA

C. JUSTINA CECILIA RUIZ SANTIAGO